

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br. 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 50. stavka 3. točke 19. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, br. 4/21.), Općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno podnosi

I Z V J E Š Ć E **o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području** **Općine Sveti Ivan Žabno u 2025. godini**

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2025. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, br. 31/24., 25a/25. i 35/25.) (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje, s naznakom izvora financiranja.

Programom su utvrđeni objekti komunalne infrastrukture čija je izgradnja planirana tijekom 2025. godine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

1. Nerazvrstane ceste

Za građenje nerazvrstanih cesta utvrđeni su sljedeći planirani i realizirani troškovi građenja:

Redni broj	Građevina komunalne infrastrukture	Planirani troškovi građenja (EUR)	Realizirani troškovi građenja (EUR)
1.	Nerazvrstana cesta NC102 Prkos - rekonstrukcija u duljini od približno 1.100 metara	86.398,88	86.398,88
2.	Nerazvrstana cesta NC37 Pužarova ulica - rekonstrukcija u duljini od približno 300 metara	17.181,85	17.181,85
3.	Nerazvrstana cesta NC36 Topljakova ulica - rekonstrukcija u duljini od približno 500 metara	26.337,50	26.337,50
4.	Nerazvrstana cesta NC32 Ledine - rekonstrukcija u duljini od približno 200 metara	10.376,98	10.376,98
5.	Nerazvrstana cesta NC104 Trema-Budilovo - rekonstrukcija u duljini od približno 200 metara	10.038,88	10.038,88
6.	Nerazvrstana cesta NC107 Kolodvorska ulica (odvojak Matoša) - rekonstrukcija u duljini od približno 120 metara	8.183,46	8.183,46

Troškovi u ukupnom iznosu od 158.517,55 EUR za građenje nerazvrstanih cesta financirani su iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno, iz izvora 5.1. - pomoći državnog i županijskog proračuna.

2. Javna rasvjeta

Za građenje javne rasvjete utvrđeni su sljedeći planirani i realizirani troškovi građenja:

Redni broj	Građevina komunalne infrastrukture	Planirani troškovi građenja (EUR)	Realizirani troškovi građenja (EUR)
1.	Javna rasvjeta u ulici Prkos (naselje Trema) - izgradnja	4.200,00	4.180,00

Troškovi u ukupnom iznosu od 4.180,00 EUR za građenje javne rasvjete financirani su iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno, iz izvora 4.1. - prihodi po posebnim propisima.

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Za građenje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima utvrđeni su sljedeći planirani i realizirani troškovi građenja:

Redni broj	Građevina komunalne infrastrukture	Planirani troškovi građenja (EUR)	Realizirani troškovi građenja (EUR)
1.	Pješačka staza Lanišće - rekonstrukcija u duljini 500 metara	82.375,00	82.375,00
2.	Pješačka staza Habijanec - rekonstrukcija u duljini 500 metara	82.343,75	81.312,50

Troškovi u ukupnom iznosu od 163.687,50 EUR za građenje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima financirani su iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno, iz izvora 5.1. - pomoći državnog i županijskog proračuna.

4. Javna parkirališta

Za građenje javnih parkirališta utvrđeni su sljedeći planirani i realizirani troškovi građenja:

Redni broj	Građevina komunalne infrastrukture	Planirani troškovi građenja (EUR)	Realizirani troškovi građenja (EUR)
1.	Parkiralište u Cirkveni, kod groblja - izgradnja	44.581,23	44.581,23

Troškovi u ukupnom iznosu od 44.581,23 EUR za građenje javnih parkirališta financirani su iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno, iz izvora 5.1. – pomoći državnog i županijskog proračuna.

5. Ukupno izvršenje Programa

Slijedom navedenog utvrđuje se da je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2025. godini izvršen u ukupnom iznosu od 370.966,28 EUR, odnosno 99,72 % u odnosu na planirana sredstva.

Odstupanja u odnosu na planirana sredstva nisu značajna te proizlaze iz stvarno obračunanih vrijednosti izvedenih radova.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno na razmatranje i prihvaćanje, a objavit će se, sukladno članku 71. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-02/24-01/10
 URBROJ: 2137-19-01/1-26-5
 Sveti Ivan Žabno, 4. svibnja 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK:
 Nenad Bošnjak

